Émetteur:

Adressé à:

**SOCIETE DE DEMOLITION DEPOLLUTION
DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT**
ROUTE DE LAGOS
64800 MIREPEIX

Email: contact@s3de.fr

SCI Willy Immo
82 Rue Victor Hugo
64320 BIZANOS
Numéro TVA: FR73812616712

Travaux de terrassement et réseaux Aout 2021

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Progr	Total HT
Travaux Préparatoires						
Instal - Installation de chantier	20%	1 400,00	1	F.	50%	420,00
S3DES-0002 - Branchements provisoires	20%	500,00	1	F.	100%	500,00
S3DES-0003 - Fourniture et pose d'un panneau de chantier 3x2 m	20%	800,00	1	F.	100%	800,00
S3DES-0004 - Repérage des réseaux existants	20%	300,00	1	F.	100%	300,00
Impl - Implantation des ouvrages	20%	400,00	1	F.	0%	0,00
S3DES-0006 - Démolitions diverses des ouvrages de voirie	20%	1 100,00	1	Ens.	100%	0,00
Sous-total						3 400,00
Terrassement Généraux						
ERCH - Enrochement Dépose de l'enrochement existant, profilage du talus et réemploi des blocs.	20%	56,00	200	m³	100%	0,00
Sous-total						11 200,00
Préparation du dallage						
Emp0.31C - Empierrement en matériaux 0/31,5 Calcaire Sans apport de matériaux 0/31,5 Concassé Profilage et compactage des matériaux	20%	1,10	1520	m²	100%	0,00
EssPlaQ - Essais de plaques 3 Essais positionnés au choix de la maîtrise d'oeuvre	20%	300,00	1	F.	100%	300,00
Sous-total						1 972,00
Voirie Parking et accès livraison						
Préparation, fourniture et pose de bordures T2	20%	25,00	90	MI	10%	225,00
Emp0.31C - Empierrement en matériaux 0/31,5 Calcaire Apport de matériaux 0/31,5 Concassé Profilage et compactage des matériaux	20%	2,00	170	m²	100%	340,00
BBSG0-10 - Fourniture et mise en oeuvre d'un enrobé BBSG 0/10	20%	21,00	170	m²	0%	0,00
Sous-total						565,00
Trottoir et circulation piéton						
Terrassement des voies piétonnes sur 40 cm de						

profondeur	20%	64,00	19	m³	100%	1 216,00
Préparation, fourniture et pose de bordure P1	20%	22,00	73	MI	100%	1 606,00
Fourniture et mise en oeuvre 0/20 compacté, épaisseur 20cm	20%	31,00	40	m³	100%	1 240,00
Réalisation d'une dalle en béton armée, épaisseur 20 cm, finition balayée	20%	235,00	40	m³	100%	9 400,00
Sous-total						13 462,00
Réseaux						
Réseaux gravitaires						
Terr02 - Terrassement en tranchée jusqu'à 1m de profondeur Compris lit de pose, Enrobage, filet avertisseur et Remblaiement en 0/31,5	20%	36,00	65	m³	100%	2 340,00
Branchement réseau EP sur l'existant	20%	300,00	1	Ens.	100%	300,00
PVC200 - Fourniture et pose de Tuyau PVC Ø200	20%	12,00	120	MI	100%	1 440,00
Fourniture et pose de regard PVC en pied de descnte EP compris tampon fonte	20%	91,00	7	u.	100%	637,00
Branchement réseau EU sur l'existant	20%	300,00	1	Ens.	100%	300,00
Fourniture et pose de tuyau PVC Ø125	20%	9,00	40	MI	100%	360,00
Fourniture et pose regard PVC pour branchement des EU en sortie de bâtiment, compris tampon fonte.	20%	91,00	2	u.	100%	182,00
Réseaux secs						
Contrôle caméra des réseaux EP et Eu avec lecture des pentes	20%	1 800,00	1	F.	0%	0,00
TPC160 - Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø160 Passage au diamètre supérieur pour passage du cable d'alimenttion 60kVA	20%	5,10	90	MI	100%	459,00
Furniture et mise en place d'un cable d'alimentation puissance max 60 kVA	20%	39,00	90	MI	100%	3 510,00
TPC45 - Fourniture et pose fourreaux TPC Ø45 3 Fourreaux par cellule, longeant le fourreau HT	20%	1,32	270	MI	100%	356,40
PVCAEP40 - Fourniture et pose Tube PVC Pression Ø40 AEP	20%	6,25	120	MI	100%	750,00
Fourniture et pose des équipements d'adduction d'eau : <ul style="list-style-type: none"> • Bride Ø40 14U • Coude 90° 6U • Vannes de coupure 2U 	20%	820,00	1	Ens.	100%	820,00
Sous-total						11 454,40
Divers						
Mise en forme des talus et espaces vert	20%	2 000,00	1	Ens.	100%	2 000,00
Marquage peinture bande de stationnement	20%	400,00	1	Ens.	0%	0,00
Marquage place PMR, bleu.	20%	320,00	2	Ens.	0%	0,00
DOE, plans de recollement	20%	1 700,00	1	Ens.	0%	0,00
Sous-total						2 000,00

Moins Values						
S3DES-0002 - Branchements provisoires	20%	500,00	1	F.	-100%	-500,00
S3DES-0003 - Fourniture et pose d'un panneau de chantier 3x2 m	20%	800,00	1	F.	-100%	-800,00
EssPlaq - Essais de plaques	20%	300,00	1	u.	-100%	-300,00
Emp0.31C - Empierrement en matériaux 0/31,5 Calcaire Compactage des matériaux par couches successives	20%	2,00	170	m²	-100%	-340,00
Terrassement des voies piétonnes sur 40cm de profondeur	20%	64,00	19	m³	-100%	-1 216,00
Préparation fourniture et pose de bordure P1	20%	22,00	73	MI	-100%	-1 606,00
Fourniture et mise en oeuvre de 0/20 compacté, épaisseur 20cm	20%	31,00	40	m³	-100%	-1 240,00
Réalisation d'une dalle en béton armée, épaisseur 20 cm, finition balayée	20%	235,00	40	Tonne	-100%	-9 400,00
Terr02 - Terrassement en tranchée jusqu'à 1m de profondeur Compris lit de pose, Enrobage, filet avertisseur et Remblaiement en 0/31,5	20%	36,00	65	m³	-100%	-2 340,00
Branchement réseaux EP sur l'existant	20%	300,00	1	Ens.	-100%	-300,00
PVC200 - Fourniture et pose de Tuyau PVC Ø200	20%	12,00	120	MI	-100%	-1 440,00
Fourniture et pose de regard PVC en pied de descente EP compris tampon fonte	20%	91,00	7	u.	-100%	-637,00
Branchement réseau EU sur l'existant	20%	300,00	1	Ens.	-100%	-300,00
Fourniture et pose de tuyau PVC D125	20%	9,00	40	MI	-100%	-360,00
Fourniture et pose regard PVC pour branchement des EU en sortie de bâtiment, compris tampon fonte	20%	91,00	2	u.	-100%	-182,00
TPC160 - Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø160	20%	5,10	90	MI	-100%	-459,00
Fourniture et mise en place d'un câble d'alimentation puissance max 60 kVa	20%	39,00	90	MI	-100%	-3 510,00
TPC45 - Fourniture et pose fourreaux TPC Ø45	20%	1,32	270	MI	-100%	-356,40
PVCAEP40 - Fourniture et pose Tube PVC Pression Ø40 AEP	20%	6,25	120	MI	-100%	-750,00
Fourniture et pose équipement d'adduction d'eau	20%	820,00	1	Ens.	-100%	-820,00
Mise en forme des talus et espaces vert	20%	2 000,00	1	Ens.	-100%	-2 000,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Total HT	945,00
Total TVA 20%	189,00
Total TTC	1 134,00

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SOCIETE DE DEMOLITION DEPOLLUTION DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT envoyé à

ROUTE DE LAGOS
 64800 MIREPEIX